

Фактура

Номер: 0000001945

Дата: 24.09.2019

СТРОЙКОМЕРС ЕООД

Получател

Първа езикова гимназия-гр.Варна
Ид. № 000083067
ДДС ид.№ BG000083067
Адрес: гр.Варна, ул."Подвис"29 мол дир.В.И.Василев

Доставчик

СТРОЙКОМЕРС ЕООД
Ид.№ 109514464
ДДС ид.№ BG109514464
Адрес: гр.СОФИЯ,р-н "ВИТОША",ул."ГЕРБЕР" № 5
Банка: Интернешънъл Асет Банк
BIC:IABGBGSF, IBAN:BG30IABG74901050087200

ОРИГИНАЛ

№	Описание	Мярка	К-во	Ед. цена	Стойност
1	Изпълнени СМР съгл.договор от 29.10.2018 г.и протокол обр.19-2 за обект:				
2	Преустройство и промяна предназначението на столова в Зала за културни				
3	мероприятия кв.33,25 м.р-н ,гр.Варна-Първа езикова гимназия-Варна	бр.	1	177223.16	177223.16
4	Приспада се аванс 20%	бр.	1	-35444.63	-35444.63

ДДС: двадесет и осем хиляди триста петдесет и пет лева и 71ст.

Общо: сто и седемдесет хиляди и сто тридесет и четири лева и 24ст.

Основание:

Стойност:	141778.53
Данъчна основа:	141778.53
ДДС 20%:	28355.71
Сума за плащане:	170134.24
Тип плащане:	По банка


Получател подпис:

дир.Веселин Василев



Съставил подпис и печат:

Атанаска Андреева



Дата на данъчното събитие:

24.09.2019

възложител: Първа езикова гимназия гр. Варна
 КОНСУЛТАНТ (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

ДОГОВОР: ФСД 18 -376 от 29,10,2018 г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

ПРОТОКОЛ ОБР.19 №2 ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР

Днес 24.09 2019 г. подписаните представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: Веселин Иванов Василев - Директор на Първа езикова гимназия гр. Варна; **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ**: инж. Валерия Йоргова; **СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР**: инж. Стоян Стоянов - Управител на "СС-КОНСУЛТ" ЕООД; и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: инж. Даниел Атарян, след проверка на място установихме, че към септември 19 год. са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните натурални видове СМР:

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ	Ед. м-ка	Изпълнено СМР в настоящ протокол		
			Количество	Ед. цена	Стойност
Демонтажни работи					
3	Демонтаж на дограма, вкл. метални решетки	м2	5,72	4,95	28,31
7	Демонтаж на хидроизолация, замазка, бетон за наклон по покривна плоча на кота +3,48	м3	80	10,60	848,00
9	Премахване на колони 40/40 с височина 4,2м.	бр.	21	75,20	1579,20
10	Разбиване на стоманобетон стълбище с размери 390/112/120см.	м3	10,87	120,00	1304,40
14	Пренос строителни отпадъци с ръчни колички до 50м	м3	209	3,80	794,20
15	Натоварване строителни отпадъци на транспорт	м3	209	2,60	543,40
16	Превоз строителни отпадъци на сметище, разтоварване, вкл. такса смет	м3	209	22,00	4598,00
ЧАСТ СК					
3	Извозване на земни маси /до 10км/	м3	24,6	1,80	44,28
5	Котраж за колони при детайл за удължаване	м2	121	22,00	2662,00
7	Котраж за ново монолитно стълбище	м2	20	24,00	480,00
11	Бетон за колони при детайл за удължаване - C20/25 (B25)	м3	13,6	125,00	1700,00
12	Бетон плочи - C20/25 (B25)	м3	9,4	125,00	1175,00
13	Бетон за ново монолитно стълбище	м3	3	125,00	375,00
15	Армировка А-III	кг	911	1,60	1457,60
21	Ферми	кг	8199,4	3,80	31157,72
22	Греди	кг	1982	3,80	7531,60
23	Разпънки	кг	1638,9	4,00	6555,60
24	Хоризонтални връзки	кг	2928,7	4,20	12300,54
25	Вертикални връзки	кг	1951,5	4,20	8196,30
26	Фасадна конструкция	кг	15731,6	3,80	59780,08
31	ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	784,6	5,50	4315,30
33	Високопрофилна ламарина (Ruukki T85-1120/ 0.88 positive)	м2	666	35,00	23310,00
34	Обща околна повърхнина за грундиране и боядисване	м2	861,3	2,60	2239,38
Анализ	Доставка и полагане на два пласта политилен	м2	600	7,04	4224,00
Анализ	Изпълнение на подливка под ЗЧ ст несвиваем циментов разтвор	м3	0,15	155,00	23,25
Обща стойност СМР без ДДС:					177223,16
ДДС 20%:					35444,63
Обща стойност СМРс вкл. ДДС:					212667,79

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 1.  (В. ВАСИЛЕВ)
 ИНВ. КОНТРОЛ: 1.  (ИНЖ. В. ЙОРГОВА)

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:  (ИНЖ. СТ. СТОЯНОВ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  (ИНЖ. АТАРЯН)



възложител: Първа езикова гимназия гр. Варна

изпълнител: "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД

ДОГОВОР: ФСД 18 -376 от 29,10,2018 г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

ДВУСТРАНЕН КОСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР

Днес г. подписаните представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след проверка на място установихме, че към год. са завършени следните натурални видове СМР:

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ	Ед. м-ка	Изпълнено СМР в настоящ протокол
			Количество
	ЧАСТ СК		
21	Ферми	кг	8 199,40
22	Греди	кг	2 899,00
23	Разпънки	кг	1 638,90

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

/В. ВАСИЛЕВ /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

/ В. Василев /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/инж. Марио Георгиев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/ Павлин Ковачев /

**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 13.09.2019.....г. подписаните представители на:

- 1. Строителя:** “СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** инж. Мариана Николова Рудева– технически правоспособно лице по част „Конструктивна” към „СС Консулт” ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** инж. Веселин Първанов– проектант по част „Конструктивна”

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
1.	Високопрофилна ламарина (Ruukki T85-1120/ 0.88 positive)	M2	666,00	666,00	добра

1. 
.....
(инж. Марио Георгиев)

3. 
.....
(инж. Веселин Първанов)

2. 
.....
(инж. Мариана Николова Рудева)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: 
.....
(инж. Стоян Стоянов)

Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“, находящ се в УПИ II-247 – „за училище“, /с идентификатор 10135.2553.247/, кв.33, по плана на 25-ти м.р.,гр. Варна

Местонахождение: УПИ II- 247 – „за училище“, с ид. 10135.2553.247, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна

Възложител: ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

АКТ
за приемане на извършените СМР по нива и елементи
на строителната конструкция

Днес, 28.08.19 г., подписаните представители на:

1. Строителя: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, технически ръководител инж. Марио Георгиев

2. Консултант (строителен надзор): инж. Мариана Рудева – технически правоспособно физическо лице по част „Конструктивна”

3. Проектанта: инж. инж. Веселин Първанов – част „Конструктивна“;

прегледахме строителната конструкция по нива и елементи и съставихме този акт, като установихме, че са извършени следните видове строителни и монтажни работи, които отговарят на работният проект част Конструкции:

Армировката за колоните е изпълнена по проект.


Не констатирахме отклонения от проекта.

Въз основа на горните констатации

РАЗРЕШАВАМЕ:

Изпълнението на кофраж за колони.

Съставили:

1. 
(инж. Марио Георгиев)

2. 
(инж. Мариана Рудева)

3. 
(инж. Веселин Първанов)

.....
(инж. Стоян Стоянов-управител на „СС Консулт“ ЕООД)



Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“, находящ се в УПИ II-247 – „за училище“, /с идентификатор 10135.2553.247/, кв.33, по плана на 25-ти м.р.,гр. Варна

Местонахождение: УПИ II- 247 – „за училище“, с ид. 10135.2553.247, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна

Възложител: ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

АКТ
за приемане на извършените СМР по нива и елементи
на строителната конструкция

Днес, 13.09.19 г., подписаните представители на:

1. Строителя: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, технически ръководител инж. Марио Георгиев

2. Консултант (строителен надзор): инж. Мариана Рудева – технически правоспособно физическо лице по част „Конструктивна”

3. Проектанта: инж. инж. Веселин Първанов – част „Конструктивна“;

прегледахме строителната конструкция по нива и елементи и съставихме този акт, като установихме, че са извършени следните видове строителни и монтажни работи, които отговарят на работният проект част Конструкции:

Стоманената покривната конструкция е изпълнена по проект.

Не констатирахме отклонения от проекта.

Въз основа на горните констатации

РАЗРЕШАВАМЕ:

Монтиране на метална конструкция за фасади.

Съставили:

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(инж. Мариана Рудева)

3.
(инж. Веселин Първанов)

.....
(инж. Стоян Стоянов-управител на „СС Консулт“ ЕООД)



Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“, находящ се в УПИ II-247 – „за училище“, /с идентификатор 10135.2553.247/, кв.33, по плана на 25-ти м.р.,гр. Варна

Местонахождение: УПИ II- 247 – „за училище“, с ид. 10135.2553.247, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна

Възложител: ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

АКТ
за приемане на извършените СМР по нива и елементи
на строителната конструкция

Днес, 28.08.19 г., подписаните представители на:

1. Строителя: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, технически ръководител инж. Марио Георгиев

2. Консултант (строителен надзор): инж. Мариана Рудева – технически правоспособно физическо лице по част „Конструктивна“

3. Проектанта: инж. инж. Веселин Първанов – част „Конструктивна“;

прегледахме строителната конструкция по нива и елементи и съставихме този акт, като установихме, че са извършени следните видове строителни и монтажни работи, които отговарят на работният проект част Конструкции:

Кофражът за колоните е изпълнен по проект.

Не констатирахме отклонения от проекта.

Въз основа на горните констатации

РАЗРЕШАВАМЕ:

Бетониране на колони.

Съставили:

1.
(инж. Марио Георгиев)

2.
(инж. Мариана Рудева)

3.
(инж. Веселин Първанов)

.....
(инж. Стоян Стоянов-управител на „СС Консулт“ ЕООД)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна

Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 09.09.2019 г. подписаните представители на:

- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** инж. Мариана Николова Рудева– технически правоспособно лице по част „Конструктивна” към „СС Консулт” ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** инж. Веселин Първанов– проектант по част „Конструктивна”

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
1.	Ферми	кг	8199,40	8199,40	добра
2.	Греди	кг	2899,00	2899,00	добра
3.	Разпънки	кг	1638,90	1638,90	добра
4.	Хоризонтални връзки	кг	2928,70	2928,70	добра
5.	Вертикални връзки	кг	1951,50	1951,50	добра
6.	Фасадна конструкция	кг	15731,60	15731,60	добра