

# Фактура

Номер: 0000001984

Дата: 12.12.2019

# СТРОЙКОМЕРС ЕООД

## Получател

Първа езикова гимназия-гр.Варна  
Ид. № 000083067  
ДДС ид.№ BG000083067  
Адрес: гр.Варна, ул."Подвис"29 мол дир.В.И.Василев

## Доставчик

СТРОЙКОМЕРС ЕООД  
Ид.№ 109514464  
ДДС ид.№ BG109514464  
Адрес: гр.СОФИЯ,р-н "ВИТОША",ул."ГЕРБЕР" № 5  
Банка: Интернешънъл Асет Банк  
BIC:IABGBGSF, IBAN:BG30IABG74901050087200

# ОРИГИНАЛ

| № | Описание   | Мярка | К-во | Ед. цена | Стойност |
|---|--|-------|------|----------|----------|
| 1 | СМР съгл.договор и протокол обр.19-6 и заменителна таблица на обект:   |       |      |          |          |
| 2 | Преустройство и промяна предназначението на столова в Зала за културни |       |      |          |          |
| 3 | мероприятия кв.33,25 м.р-н ,гр.Варна-Първа езикова гимназия-Варна      | бр.   | 1    | 33484.31 | 33484.31 |
| 4 | Приспада се аванс 20 %   | бр.   | 1    | -6696.86 | -6696.86 |

ДДС: пет хиляди триста петдесет и седем лева и 49ст.


Общо: тридесет и две хиляди сто четиридесет и четири лева и 94ст.

Основание:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Стойност:               | 26787.45        |
| Данъчна основа:         | 26787.45        |
| ДДС 20%:                | 5357.49         |
| <b>Сума за плащане:</b> | <b>32144.94</b> |
| Тип плащане:            | По банка        |

Получател подпис:

дир.Веселин Василев



Съставил подпис и печат:

Атанаска Андреева



Дата на данъчното събитие:

12.12.2019


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Първа езикова гимназия гр. Варна  
 КОНСУЛТАНТ (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД  
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

ДОГОВОР: ФСД 18 -376 от 29,10,2018 г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

**ПРОТОКОЛ ОБР.19 №6 ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДОВЕ СМР ПО ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА №1**

Днес 12.12.....2019 г. подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :Веселин Иванов Василев - Директор на Първа езикова гимназия гр.Варна; ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ:инж.Валерия Йоргова ; СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: инж.Стоян Стоянов-Управител на "СС-КОНСУЛТ"ЕООД; и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: инж. Даниел Атарян, след проверка на място установихме, че към 12.12.2019..... год. са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните натурални видове СМР:

| №                            | ПОЗИЦИЯ по ТДЦ | ОПИСАНИЕ  | Ед. м. ка | Изпълнено СМР в настоящ протокол |          |          |
|------------------------------|----------------|---|-----------|----------------------------------|----------|----------|
|                              |                |   |           | Количество                       | Ед. цена | Стойност |
| <b>ЧАСТ АС</b>               |                |   |           |                                  |          |          |
| 1                            | 7              | Направа на циментова замазка с d=5,5см в зала на кота +0,25м  | м2        | 498,37                           | 12,80    | 6379,14  |
| 2                            | Анализ         | Пристенна обшивка на конструкция от 2 пласта обикновен GKI гипскартон за затваряне на ФАСАДА от вътре успоредно на циментофазерни плоскости (по детайл от проектанта) | м2        | 852,89                           | 26,93    | 22968,33 |
| 3                            | Анализ         | Пристенна обшивка на конструкция от 2 пласа обикновен GKI гипскартон за затваряне на колони в зала (по детайл от проектанта)  | м2        | 143,69                           | 28,79    | 4136,84  |
| Обща стойност СМР без ДДС:   |                |   |           |                                  |          | 33484,31 |
| ДДС 20%:                     |                |   |           |                                  |          | 6696,86  |
| Обща стойност СМРс вкл. ДДС: |                |   |           |                                  |          | 40181,17 |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ  
 /В. ВАСИЛЕВ/

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:  СС-КОНСУЛТ  
 /инж. СТ. СТОЯНОВ/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  СТРОЙКОМЕРС  
 /инж. Д. АТАРЯН/

ИНВ. КОНТРОЛ:1.....  
 /инж. В. ЙОРГОВА/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Първа езикова гимназия гр. Варна  
 КОНСУЛТАНТ (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР): "СС-КОНСУЛТ" ЕООД  
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД

ДОГОВОР: ФсД № 376 от 29.10.2018 г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С  
 идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА В „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

Заменителна таблица за промяна на СМР

Днес, 12.12.2019 г., подписаните представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: Веселин Иванов Василев - Директор на Първа езикова гимназия гр. Варна; **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ**: инж. Валерия Йорова; **СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР**: инж. Стоян Стоянов-Управител на "СС-КОНСУЛТ" ЕООД; и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: инж. Даниел Аугарин, след проверка на място установихме, че към 12.12.2019 г. работата са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните натурални видове СМР:

| ОТПАДАЩИ ПОЗИЦИИ |          | НЕПРЕДВИДЕНИ ПОЗИЦИИ   |        |        |               |                  |                            |  |  |        |        |          |         |
|------------------|----------|--|--------|--------|---------------|------------------|----------------------------|--|--|--------|--------|----------|---------|
| №                | ЧАСТ СЪС | Единица  | Кол-во | Цена   | Общ. стойност | Общ. стойност    |                            |  |  |        |        |          |         |
| 1                | 35       | Сегментни анкери към детайл за удължаване на стъкобетонни колони (НСТ НЦЛТ - М16/25)   | бр.    | 800,00 | 16,20         | 12 960,00        | 1                          | 7  | Направа на циментова замазка с $d=5,5\text{cm}$ в зала на кота $+0,25\text{m}$ | м2     | 498,37 | 12,80    | 6379,14 |
| 2                | 36       | Дюбел за връзка при детайл за удължаване на стъкобетонни колони по система - НЦЛТ НЦТ НУ 200 за Н20 при $L_{\text{изк}}=40\text{cm}$ . | бр.    | 80,00  | 28,00         | 2 240,00         | 2                          | Анализ циментофазерни плоскости (по детайл от проекта) | м2   | 852,89 | 26,93  | 22968,33 |         |
| 3                | 37       | Арм. пръти N20 Дюбел при детайл за удължаване на стъкобетонни колони   | кг     | 344,00 | 1,60          | 550,40           | 3                          | Анализ циментофазерни плоскости (по детайл от проекта) | м2   | 143,69 | 28,79  | 4136,84  |         |
| 3                | 30       | Химроизолация под - битумна двуслойна  | м2     | 554,18 | 32,00         | 17 733,91        |                            |  |  |        |        |          |         |
|                  |          |  |        |        |               | <b>33 484,31</b> | Обща стойност СМР без ДДС: |  |  |        |        |          |         |
|                  |          |  |        |        |               | <b>33 484,31</b> | Обща стойност СМР без ДДС: |  |  |        |        |          |         |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПЕРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГР. ВАРНА  
 ИНВ. КОНТРОЛ: ИВАНОВ ВАСИЛЕВ  
 ИМ: В. ИВАНОВ

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: ИЛИЯ СТОЯНОВ  
 "СС-КОНСУЛТ" ЕООД  
 ВАРНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДАНИЕЛ АУГАРИН  
 "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД  
 СОФИЯ

**Строеж:** ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

**Възложител:** Първа езикова гимназия гр.Варна

**Консултант (строителен надзор):** „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

**Строител:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

## А К Т


за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта


Днес 19.03.2019 г. подписаните представители на:


- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез - инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова – технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** арх. Мартин Христов – проектант по част „Архитектура“


съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

| №  | Наименование на СМР  | ед. м | По проект количество | Изпълнено количество | Оценка на постигнати показатели |
|----|--|-------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1. | Пристенна обшивка на конструкция от 2 пласта обикновен ГКІ гипсокартон за затваряне на ФАСАДА от вътре успоредно на циментофазерни плоскости (по детайл от проектанта) | М2    | 852,89               | 852,89               | добра                           |
| 2. | Пристенна обшивка на конструкция от 2 пласта обикновен ГКІ гипсокартон за затваряне на колони в зала (по детайл от проектанта)   | М2    | 143,69               | 143,69               | добра                           |

1.   
(инж. Марио Георгиев)

2.   
(арх. Анелия Вълканова)

3.   
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:   
(инж. Стоян Стоянов)

**Строеж:** ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

**Възложител:** Първа езикова гимназия гр.Варна

**Консултант (строителен надзор):** „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД

**Строител:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

## А К Т


за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта


Днес 16.09.2019 г. подписаните представители на:


- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез - инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** арх. Анелия Вълканова – технически правоспособно лице по част „Архитектура“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** арх. Мартин Христов – проектант по част „Архитектура“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

| №  | Наименование на СМР  | ед. м | По проект количество | Изпълнено количество | Оценка на постигнати показатели |
|----|--|-------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1. | Направа на циментова замазка с d=5,5см в зала на кота +0,25м | М2    | 498,37               | 498,37               | добра                           |

1.   
(инж. Марио Георгиев)

2.   
(арх. Анелия Вълканова)

3.   
(арх. Мартин Христов)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: .....  
(инж. Стоян Стоянов)



възложител: Първа езикова гимназия гр. Варна


изпълнител: "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД


ДОГОВОР: ФСД 18 -376 от 29,10,2018 г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

### ДВУСТРАНЕН КОСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР


Днес 12.12 2019 г. подписаните представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след проверка на място установихме, че към 12.12 2019 год. са завършени следните натурални видове СМР:

| ПОЗИЦИЯ | ОПИСАНИЕ   | Ед. м-ка | Изпълнено СМР в настоящ протокол |
|---------|--|----------|----------------------------------|
|         |  |          | Количество                       |
|         |  |          |                                  |
|         |  |          |                                  |
|         | <b>Част АС</b>   |          |                                  |
| 7       | Направа на циментова замазка с d=5,5см в зала на кота +0,25м   | м2       | 498,37                           |
| Анализ  | Пристенна обшивка на конструкция от 2 пласта обикновен ГКЛ гипсокартон за затваряне на ФАСАДА от вътре успоредно на циментофазерни плоскости (по детайл от проектанта) | м2       | 852,89                           |
| Анализ  | Пристенна обшивка на конструкция от 2 пласта обикновен ГКЛ гипсокартон за затваряне на колони в зала (по детайл от проектанта)   | м2       | 143,69                           |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  /В. ВАСИЛЕВ/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  /инж. Марио Георгиев/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  /Е. К. ВАСИЛЕВ/